

Выполнение проектов на 01.08.2022 год

Наименование муниципального образования	Ответственные	Наименование проекта развития	Стоимость проекта по Соглашению, руб	Итоговая стоимость проекта, руб (после проведения конкурсных процедур)	Степень реализации проекта, % (расчитывается от значений результатов использования субсидии)	Фактическая дата реализации проекта	
Шарьинский муниципальный район	Администрация Шарьинского муниципального района	"Ремонт кровли здания Дома творчества "Горница""	799 561	799 561	100%	01.07.2022 год	
		"Устройство беговой дорожки"	1 264 994	1 264 994	0%		
		"Ремонт кровли здания дошкольного отделения Одоевской средней школы"	2 766 142	2 753 002,83	80%		
		"Замена оконных блоков, ремонт и восстановление отмостки и цоколя в здании интерната и дошкольного отделения"	857 756	857 756	40%		
	<b>Итого</b>			<b>5 688 453</b>	<b>5 675 314</b>		
	Ивановское с/п	"Обустройство уличного освещения на ул. 1-ая Полевая, 3-ая Полевая, ул. Октябрьская, ул. Садовая в Ивановском сельском поселении Шарьинского муниципального района"	133 540	133 540	100%	28.03.2022 год	
		"Модернизация и монтаж уличного освещения в д. Алешиха и д. Берзиха (ул. Центральная, Молодежная и Трудовая)"	230 924	230 924	100%		
		"Установка уличного освещения на ул. Молодежной д. Плосково, д. Плосково, д. Хмелевка в Ивановском сельском поселении Шарьинского муниципального района Костромской области"	475 620	475 620	100%	31.03.2022 год	
		"Благоустройство территории памятника погибшим воинам на ул. Центральной с. Печенкино в Ивановском сельском поселении Шарьинского муниципального района Костромской области"	187 461	187 461	0%	31.07.2022 год	
	Коневское с/п	"Модернизация уличного освещения Коневского сельского поселения"	150 000	150 000	100%	31.03.2022 год	
	Шангское с/п	"Модернизация водопровода по улице Новая в д. Кривячка"	198 304	198 304	100%	25.05.2022 год	
		"Реконструкция системы уличного освещения в д. Решетиха"	114 811	114 811	100%	10.04.2022 год	
		"Реконструкция системы уличного освещения по ул. Новая в с. Николо-Шанга"	173 135	173 135	100%	31.03.2022 год	
	Земляковское с/п	"Замена окон и дверей в Земляковском доме культуры"	291 780	291 780	100%	18.04.2022 год	
	Одоевское с/п	"Установка теневого навеса над спортивной площадкой с уличными тренажерами и покрытие площадки резиновым покрытием в Одоевском сельском поселении Шарьинского района Костромской области"	601 290	601 290	100%	27.06.2022 год	
	<b>Итого</b>			<b>2 556 865</b>	<b>2 556 865</b>		
	<b>Всего</b>			<b>8 245 318</b>	<b>8 232 179</b>		